



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA**  
**Departamento de Operaciones**  
**Calendario de Ejecucion ampliacion de redes sector Villa Caoba.**

Actividad	Tiempo	Diciembre del 26 al 29					Enero del 02 al 05					Enero del 08 al 10				
		L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	J	V
Movimiento de Tierras	3			26	27	28										
Asiento arena	1															29
Colacion d Tub. Pvc	3								2	3						
Conexión	2										4	5				
Relleno de Materiales clasif.	2												8	9		
Limpieza y bote de escombros	1															10

Ing. Miguel Nuñez  
 Director de operaciones

